

Шифр проекта 042-МПО от «03» июня 2024 г.

Приложение №4
Паспорт проекта «Объект благоустройства
«Литературный сквер в городе Когалыме»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 18 ноября 2024 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Объект благоустройства «Литературный сквер в городе Когалыме»»
(Литературный сквер в городе Когалыме)

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1		Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР		04.07.2023	18.07.2023		
1.1	2	Направление заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута		04.07.2023	04.07.2023	Кадыров И.Р.	Письмо МКУ «УКС и ЖКК» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма
1.2	2	Выдано разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута	1.1	18.07.2023	18.07.2023	Ковальчук А.В.	Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения
2		Разработка проектно-сметной документации (далее- ПСД) в установленные сроки		31.07.2023	20.09.2023	Кадыров И.Р.	
2.1	2	Заключение контракта на разработку ПСД	1.2	31.07.2023	31.07.2023	Кадыров И.Р.	Контракт, заключенный между Администрацией города Когалыма и разработчиком ПСД

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
2.2	2	Направление разработчиком ПСД в Администрацию г. Когалыма		01.08.2023	20.09.2023	Кадыров И.Р.	Письмо от разработчика ПСД в адрес Администрации города Когалыма о направлении ПСД
2.3	2	Разработана ПСД	2.1	20.09.2023	20.09.2023	Кадыров И.Р.	Акт сдачи-приемки проектно-изыскательных работ по муниципальному контракту
3		Заключение контракта на осуществление строительно-монтажных работ (далее-СМР)		26.03.2024	24.05.2024		
3.1	2	Подготовка аукционной документации и определение подрядчика на осуществление СМР		26.03.2024	25.04.2024	Кадыров И.Р.	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона
3.2	2	Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР	4.1	25.04.2024	13.05.2024	Кадыров И.Р.	
3.3	3	Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР	4.2	24.05.2024	24.05.2024	Кадыров И.Р.	Контракт, заключенный МКУ «УКСи ЖКК» с победителем аукциона
4	3	Осуществлен запуск проекта	4.3	03.06.2024	03.06.2024	Краева О.В.	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
5	1	Разработан и утвержден паспорт проекта	5	21.06.2024	21.06.2024	Краева О.В.	Паспорт проекта
6	1	Разработан и утвержден календарный план проекта	6	21.06.2024	21.06.2024	Краева О.В.	Календарный план проекта
7		Выполнение СМР		25.05.2024	02.09.2024		
7.1	2	Осуществление контроля за выполнением СМР	4.3	25.05.2024	02.09.2024	Кадыров И.Р.	Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
7.2	2	Организация и проведение общественной приемки		02.09.2024	02.09.2024	Краева О.В.	Акт общественной приемки

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный и исполнитель	Подтверждающий документ
7.3	3	Завершены СМР	8.2	02.09.2024	02.09.2024	Кадыров И.Р.	Подписание заказчиком работ (акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11)
7.4	3	Получение документов о завершении СМР от подрядчика	8.3	02.09.2024	02.09.2024	Кадыров И.Р.	Документы предоставлены подрядчиком о завершении СМР
8		Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма		02.09.2024	30.10.2024		
8.1	2	Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности	8.4	02.09.2024	11.09.2024	Кадыров И.Р.	Письмо МКУ «УКСи ЖКК» о включении объекта в реестр муниципальной собственности
8.2	2	Работа по включению объекта в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма	9.1	11.09.2024	29.10.2024	Ковальчук А.В.	Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
8.3	3	Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма	9.2	30.10.2024	30.10.2024	Ковальчук А.В.	Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
9		Приемка продукта проекта		31.10.2024	06.11.2024		
9.1	2	Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта	9.3	31.10.2024	06.11.2024	Краева О.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта
9.2	3	Продукт проекта принят управляющим комитетом	9.2	06.11.2024	06.11.2024	Краева О.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный и исполнитель	Подтверждающий документ
10		Закрытие проекта		06.11.2024	29.11.2024		
10.1	2	Разработка итогового отчета по проекту	10.2	06.11.2024	09.11.2024	Краева О.В.	Итоговый отчет
10.2	3	Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма		11.11.2024	29.11.2024	Краева О.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3	3	Проект закрыт	11.1	29.11.2024	29.11.2024	Краева О.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
11		Подготовка архива проекта		02.12.2024	16.12.2024		
11.1	2	Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения	11.3	02.12.2024	16.12.2024	Краева О.В.	Архив проекта
11.2	3	Архив проекта готов для хранения		16.12.2024	16.12.2024	Краева О.В.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта