

## Отчет об итогах реализации инициативного проекта

### «Сквер вблизи СК «Олимп»

#### 1. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

руб.

№ п/п	Виды работ (услуг)	Планируемая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Отклонение	Примечание
1	- устройство покрытий из тротуарной плитки; - асфальтирование пешеходных дорожек; - устройство спортивной площадки с резиновым покрытием; - устройство детской площадки с резиновым покрытием; - установка системы электроснабжения и электроосвещения; - установка опор наружного освещения; - озеленение территории	52 021 340,00	54 801 576,44	2 780 236,44	дополнительное финансирование обеспечено за счет средств бюджета города Когальма
<b>Итого</b>		52 021 340,00	54 801 576,44	2 780 236,44	

#### 2. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:

Реализация проекта позволила повысить качество жизни и организовать досуг жителей, создать условия для их общения, организации и проведения на благоустроенной территории различных мероприятий.

В результате благоустройства сквера обустроены комфортные пешеходные пути, установлены современные опоры наружного освещения, установлены малые архитектурные формы (скамеек и урн), обустроены детская и спортивная площадка с современным оборудованием.

21.09.2025 состоялось торжественное открытие нового сквера. Для гостей мероприятия была организована веселая семейная зарядка, для юных талантов прошел яркий конкурс рисунков мелками на асфальте — каждый маленький художник получил заслуженные призы и подарки, что сделало праздник еще более ярким и запоминающимся.

30.10.2025 состоялась общественная приемка выполненных работ с участием представителей депутатского корпуса города Когальма.

#### 3. Число лиц, принявших участие в реализации проекта:

8 816 человек, в том числе:

- 402 человека - опрос на сайте Администрации города Когальма о количестве вовлеченных в проект жителей;
- 25 человек – собрание граждан;
- 85 человек – участники торжественного открытия сквера;

- 8 человек - общественная приемка выполненных работ;
- 8 296 человек - количество благополучателей (жители близлежащих домов в левобережной части города Когалыма в районе пос. Пионерный).

4. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта – в электронном виде.


Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства  
Администрации города Когалыма

 (Краев В.В.)

Лица, уполномоченные на  
осуществление общественного  
контроля за реализацией  
инициативного проекта

 (подпись) (Бессергин А.С.) (расшифровка)

 (подпись) (Бессергин С.Г.) (расшифровка)

 (подпись) (Кощакова Е.С.) (расшифровка)

 (подпись) (Баикалов К.Ю.) (расшифровка)