

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой графики)

"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"

Мероприятия программы	План на 2021 год	План на 01.01.2022	Профинансировано по состоянию на 01.01.2022	Кассовый расход на 01.01.2022	Исполнено, %		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Результаты реализации и причины отклонений факта от плана		
					к плану на год	на отчетную дату	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса		план	касса
<p>Программа 1 «Системное развитие жилищного строительства»</p> <p>Задача 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства. 2. Строительство жилья в объектах инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства</p> <p>1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (1,2)</p> <p>1.1.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма (1)</p> <p>Всего: 6 000,00 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 0,00 Бюджет города Когалыма: 0,00 Иные внебюджетные источники: 6 000,00</p> <p>1.1.1.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма (1)</p> <p>Всего: 6 000,00 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 0,00 Бюджет города Когалыма: 0,00 Иные внебюджетные источники: 6 000,00</p> <p>1.2. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подсистемы земельных участков, предназначенных для жилищного строительства объектов социальной сферы (1)</p> <p>Всего: 47 606,80 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 41 454,10 Бюджет города Когалыма: 6 152,70 Иные внебюджетные источники: 4 205,30</p> <p>1.2.1. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застроенных жилых домов города Когалыма</p> <p>Всего: 45 659,40 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 41 454,10 Бюджет города Когалыма: 4 205,30 Иные внебюджетные источники: 4 099,90</p> <p>1.2.2. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети в жилых комплексах "Физический кампус" и "ЛУКОЙЛ"</p> <p>Всего: 1 947,40 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет автономного округа: 0,00 Бюджет города Когалыма: 1 947,40 Иные внебюджетные источники: 0,00</p> <p>1.3. Региональный проект «Жилье(1,8)»</p> <p>1.3.1. Трекговые жилые дома по ул. Комсомольская в городе Когалыме (в том числе ПИР)</p> <p>Всего: 89 109,90 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 359,30 Бюджет города Когалыма: 88 750,60 Иные внебюджетные источники: 88 750,60</p> <p>1.4. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (1,3,5-9)</p> <p>Всего: 339 833,98 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 298 160,98 Бюджет города Когалыма: 32 639,28 Иные внебюджетные источники: 0,00</p> <p>1.5. Освоение земельных участков, застроенных для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства</p> <p>Всего: 15 689,04 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 3 371,01 Бюджет города Когалыма: 11 984,61 Иные внебюджетные источники: 0,00</p> <p>1.6. Региональный проект «Обеспечение устойчивого развития инженерного для жилищного строительства (10)</p> <p>Всего: 0,00 Федеральный бюджет: 0,00 Бюджет ХМАО – Югры: 0,00 Бюджет города Когалыма: 0,00 Иные внебюджетные источники: 0,00</p>																																	
<p>32</p>																																	
<p>1.1.1.1. По договору №1103 от 09.11.2020 (внесение изменений в ПЗМТ района "Писонервай") работы выполнены и оплачены в полном объеме – 400,00 г.р.</p> <p>2. По договору №1104 от 09.11.2020 (ПЗМТ под размещение Индустриального парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 600,00 г.р.</p> <p>3. По договору №1106 от 09.11.2020 (ПЗМТ под размещение ЖК «ЛУКОЙЛ») работы выполнены и оплачены в полном объеме – 400,00 г.р.</p> <p>4. По договору №1107 от 09.11.2020 (ПЗМТ под размещение Вейс-парк) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 600,00 г.р.</p> <p>5. По договору №1109 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков на территории района "Писонервай") работы выполнены и оплачены в полном объеме – 150,00 г.р.</p> <p>6. По договору №1110 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Индустриального парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 200,00 г.р.</p> <p>7. По договору №1111 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение ЖК «ЛУКОЙЛ») работы выполнены и оплачены в полном объеме – 150,00 г.р.</p> <p>8. По договору №1113 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Вейс-парк) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 200,00 г.р.</p> <p>Выполнено:</p> <p>Работы по договорам №1105 от 09.11.2020 (ПЗМТ под размещение Русского музея) на сумму 600,00 г.р., №1112 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Русского музея) на сумму 150,00 г.р., №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 г.р., по контрактам №1115 от 16.11.2020 (факел земельного участка в кадастровые номера № 17 0000000 14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 г.р., №1114 от 16.11.2020 (кадастровые работы по уточнению границ городских лесов) на сумму 1 500,00 г.р.</p>																																	

