

ПРОТОКОЛ №12

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме (далее – Общественная комиссия)

город Когалым

от «04» июля 2021 года

Присутствовали:

- Ярема Роман Ярославович, и.о. главы города Когалыма, заместитель председателя Общественной комиссии;
- Цыганкова Ирина Анатольевна, ведущий инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ города Когалыма», секретарь Общественной комиссии;
- Бутаев Артем Глюбаевич, директор МКУ «УЖКХ города Когалыма»;
- Лаишевцев Владимир Сергеевич – и.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
- Загорская Елена Георгиевна – начальник Управления экономики Администрации города Когалыма;
- Спиридонова Юлия Леонидовна – начальник Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- Крупнова Оксана Викторовна – член общественного совета по вопросам ЖКХ при Администрации города Когалыма.

Приглашенные: начальник ОГХ МКУ «УЖКХ города Когалыма» А.А. Проскуряков, директор МУ «УКС города Когалыма» И.Р.Кадыров, заведующий сектором пресс-службы Т.В. Захарова.

Повестка заседания:

1. Информация о реализации проектов благоустройства, запланированных к исполнению в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».
2. Утверждение ежемесячного отчета по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на 01.06.2021. Принятие решений.

Ход заседания:

1. Заместитель председателя Общественной комиссии Р.Я.Ярема довел до сведения присутствующих вопрос повестки и передал слово для выступления А.Т.Бутаеву.

Напоминаю присутствующим, что в 2021 году к благоустройству запланировано выполнение работ по благоустройству дворовой территории проезд Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21. Заявка на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» поступила 05.02.2021. Заявка рассмотрена и одобрена Общественной комиссией 28.04.2021 (протокол №10).

Общая стоимость благоустройства дворовой территории, включая проект «Двор моей мечты», составляет 34,5 млн.руб. Проектом было заявлено устройство детской игровой и спортивной площадок с учетом финансового вложения средств собственниками помещений. По итогам конкурса проект признан победителем

(приказ от 09.04.2021 №78) и получил на реализацию мероприятий средства из регионального бюджета в размере 2,9 млн.руб. Кроме того на благоустройство 20.05.2021 городу доведены средства в размере 1,2 млн.руб депутата Думы ХМАО-Югры Ковальского А.П.

В связи с коллективным обращением (16 подписей + 2 в заочной форме) собственников помещений МКД пр. Солнечный, д. 19, поступившим 31.05.2021, о корректировке схемы благоустройства двора, путем исключения сквозного проезда и дополнительных парковочных мест за указанным домом, возникла необходимость проведения дополнительных геодезических работ и внесения соответствующих изменений в сметный расчет, поэтому размещение аукционной документации на портале Государственных закупок перенесено с 31.05.2021 на 15.06.2021.

Продолжается сбор средств собственников помещений (начат с апреля). По состоянию на 01 июня текущего года в бюджет города Когалыма поступило 200,0 тыс.руб. (из 845,4 тыс.руб.).

Согласно письму Комитета финансов Администрации города Когалыма от 04.06.2021 №3-Исх-463, финансовое обеспечение инициативного проекта осуществляется уполномоченным органом, путем доведения до главного распорядителя средств бюджета города в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативного проекта, после поступления в полном объеме в бюджет города инициативных платежей, предусмотренных инициативным проектом. То есть размещение закупки на выполнение работ по монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских игровых площадок станет возможным после поступления в бюджет города Когалыма полного объема средств собственников помещений МКД. Прорабатываются возможные варианты по сокращению срока сбора средств. Аукционная документация по закупке подготовлена в черновом варианте.

По благоустройству общественной территории «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме информацию представил и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма В.С. Лаищевцев, довел до сведения присутствующих, что в апреле 2021 года с подрядной организацией ООО «СТРОЙТЕКС» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» (идентификационный код закупки 213860805423786080100100280014299244). Цена контракта составляет 103 183 650,60 руб., срок окончания работ 29.10.2021. Работы ведутся.

С целью заключения контракта на выполнение работ по объекту (берегоукрепление, пирс, площадка для выгула собак и тд) за счет средств субсидии из регионального бюджета по соглашению №ФКГС/Общ-2021, Управлением Государственной экспертизы ХМАО-Югры продолжается проверка проектно-сметной документации. Проектировщик ООО «Эргополис» устраняет замечания, корректирует сметные расчеты. Аукционная документация подготовлена, для ее размещения заказчиком требуется утвержденная проектно-сметная документация на объект с заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

Учитывая, что плановая дата получения заключения о государственной экспертизе сметной стоимости перенесена с 20 мая текущего года на 10.06.2021, плановая дата размещения аукционной документации на портале Государственных закупок также переносится ориентировочно на 15.06.2021.

Члены Общественной комиссии проголосовали единогласно.

2. По второму вопросу Бутаев А.Т. сообщил о необходимости утверждения ежемесячного отчета по реализации мероприятий по формированию комфортной

городской среды на 01.06.2021, для последующей его загрузки в государственную информационную систему «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ГИС ЖКХ). Пояснил, что 15.04.2021 года по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» на сумму 103 184,0 млн.руб., срок исполнения контракта 30 ноября текущего года. К заключению планируется еще три контракта: один по указанному объекту и два по проекту благоустройства «Двор моей мечты» по пр. Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19 и д.21. Информация о подготовке документации и размещении извещений о проведении аукционов была озвучена в информации, представленной по первому вопросу.

Ярема Р.Я. предложил утвердить отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на 01.06.2021.

Члены Общественной комиссии единогласно поддержали предложение

Приняты решения:

1. Информацию о реализации проектов благоустройства, запланированных к исполнению в 2021 году принять к сведению. МКУ «УЖКХ города Когалыма» (Бутаев А.Т.) и отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Берестова А.Р.) обеспечить размещение аукционной документации в срок не позднее 15.06.2021.

2. Утвердить отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на 01.06.2021, МКУ «УЖКХ города Когалыма» выполнить его загрузку в ГИС ЖКХ.

3. МКУ «УЖКХ города Когалыма», отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, совместно с сектором пресс-службы, продолжить в 2021 году работу по информированию граждан через СМИ и социальные сети об уже реализованных проектах и планируемых к благоустройству.

Заместитель председателя
Общественной комиссии

Секретарь Общественной комиссии

Р.Я.Ярема

И.А.Цыганкова

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет	г.Когалым
Код ОКТМО	71883000000

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	3
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	167 400
Сметная стоимость	103 184
Законтрактованная стоимость	103 184
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	267
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

И.о. главы г.Когалыма, Я.Р. Ярема
(должность, ФИО)

(подпись)

И.о. начальника ОАиГ Администрации г.Когалыма,
В.С.Лаишевцев
(должность, ФИО)

(подпись)

Зам.директора МКУ "УЖКХ г.Когалыма",
Е.В.Епифанова
(должность, ФИО)

(подпись)

Ведущий инженер ОРЖКХ МКУ "УЖКХ г.Когалыма",
И.А. Цыганкова
(должность, ФИО)

(подпись)

Дата: 01.06.2021