



**Информация о ходе реализации инициативного проекта
«Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп»»
по состоянию на 01.10.2025**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта: «Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп»» руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи(средства граждан, ИП, ЮЛ)
Плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	52 021 340,00	39 411 340,00	10 000 000,00	2 610 000,00
Объем финансирования (кассовый расход)	37 665 295,65	32 058 913,08	3 391 060,99	2 215 321,58
Отклонение	14 356 044,35	7 352 426,92	6 608 939,01	394 678,42

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

2.1. По результатам проведения электронного конкурса муниципальным заказчиком заключен муниципальный контракт 0187300013725000118 от 02.07.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта: "Сквер вблизи СК "Олимп" , расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул.

Нефтяников", из них:

- сроки выполнения работ по 29.08.2025;
- подрядная организация - ООО «Стройтэкс» (г. Когалым);
- цена контракта - 49 990 000,00 рублей.
- на завершающей стадии возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации, ведется определение стоимости.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта: трудовое участие граждан на 01.10.2025 не принималось.

Заместитель директора  В.О. Барабанер

Исполнитель: экономист ФЭО
Дацкевич Татьяна Витальевна
(34667) 93-787