

Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Литературный сквер в городе Когалыме»;
2. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Планируемая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Отклонение (руб.)	Примечание
1	Устройство покрытий из плитки тротуарной декоративной (брусчатки); Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; Устройство покрытий из плитки тротуарной декоративной "Старый город"; Устройство металлических пешеходных ограждений; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; Скамья уличная; Урна уличная; Уличная скамья радиальная; Велопарковка; Монтаж парклета; Монтаж гранитного постамента; Устройство покрытий из плитки тротуарной декоративной; Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	20 901 343,02	20 901 343,02	0,00	
2	Нефинансовый вклад жителей по проведению мероприятий по благоустройству (субботник)	2 567,13	2 567,13	0,00	
	Итого	20 903 910,15	20 903 910,15	0,00	

3. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:
Улучшение, обновление, а также создание безопасных, комфортных и благоприятных условий путем организации пешеходных маршрутов, устройству тротуаров, ремонту наружного освещения, установке малых архитектурных форм (скамеек и урн).
4. Число лиц, принявших участие в реализации проекта:
62 787 человек, в том числе:
 - 286 опрос на сайте Администрации города Когалыма о количестве вовлеченных в проект жителей;
 - 7 человек общественная приемка выполненных работ;
 - 62 494 количество благополучателей.

5. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта – в электронном виде.


Подписи:

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства


Администрации города Когалыма  / О.В.Краева

Лица, уполномоченные на
осуществление общественного
контроля за реализацией
инициативного проекта

 / И.В. Газиева

 / Л.А. Домбровская

 / Т.И. Баранникова

 / А.А. Анищенко