

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта
по состоянию на 01 января 2023**

1. Наименование инициативного проекта: «Югорский двор».

2. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Планируемая стоимость работ (руб.)	Фактическая стоимость работ (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
1.	Обустройство досуговой площадки на дворовой территории по ул. Югорская, д.44	1 056 000,00	1 050 720,00	5 280,00	Отклонение (экономия) сложилось в результате проведенного электронного аукциона на выполнение необходимых работ
Итого		1 056 000,00	1 050 720,00	5 280,00	

3. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:

В рамках проекта выполнены работы по обустройству досуговой площадки с установкой детского игрового оборудования (качелей различной модификации) и спортивного инвентаря типа воркаут.

Реализация проекта позволила повысить качество жизни и организовать досуг жителей дворовой территории, созданы условия для их общения, организации и проведения во дворе различных мероприятий.



4. Число лиц, принявших участие в реализации проекта: 446 чел., в том числе:

- 8 чел. - проведение собрания с жителями дворовой территории по вопросу участия в региональном конкурсе инициативных проектов;
- 92 чел. – участие в опросе по реализации инициативного проекта «Югорский двор»;
- 5 чел. – участие в выездной рабочей группе;
- 35 чел. – участие в общественной приемке выполненных работ;
- 306 чел. - количество благополучателей по Югорской, 44, 38, принявших участие в софинансировании выполненных работ.

5. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта - в электронном виде.

Подписи:

Директор
МКУ «УЖКХ города Когалыма»

 / 

Лица, уполномоченные на
осуществление общественного
контроля за реализацией
инициативного проекта

 Шумакова Н.В.

 Кий Т.А.

 Дунина Н.В.