

Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта – «Двор моей мечты»

2. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Планируемая стоимость работ (включая стоимость на безвозмездной основе (руб.))	Фактическая стоимость работ (включая стоимость на безвозмездной основе (руб.))	Отклонение (руб.)	Примечание
1.	Обустройство футбольной площадки	500 580,00	4 225 500,00	-	
2.	Установка детского игрового оборудования	2 467 940,00			
3.	Монтаж покрытия	1 256 980,00			
4.	Работы по благоустройству территории (субботник)	2 705,00	2 705,00	-	
Итого		4 228 205,0	4 228 205,00	-	

3. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:

В результате реализации проекта жители дворовой территории (937 чел.) получили современную детскую площадку с игровым оборудованием для разных возрастных групп, а также спортивную площадку с гандбольными воротами.

4. Число лиц, принявших участие в реализации проекта:

1 460 чел., в том числе:

- 413 чел. – участие в онлайн голосовании;
- 14 чел. – участие в заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- 9 чел. – участие в промежуточной общественной приемке выполненных работ;


- 68 чел. – участие во встрече с Губернатором ХМАО – Югры;
- 19 чел. – участие в общественной приемке выполненных работ;
- 937 чел. – выгодополучатели по результатам реализации проекта.

5. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта – в электронном виде.




Подписи:

Директор

МКУ «УЖКХ города Когалыма»

 | А.М. Буммаев

Лица, уполномоченные на осуществление общественного контроля за реализацией инициативного проекта

 | Даматов Р.М.
 | Шкульченкова К.
 | Лейкова В.З.