

АКТ №1

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » января 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Ул. Центральная.
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Др.Народов (район «Приполярный»).

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2023 года удовлетворительной.

Подписи:
Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Григорьев Д.А.
Сисарев Д.Г.
Каз Карошинова С.П.

АКТ №2

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» февраля 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Ленинградская, ул. Мира, пр-т Шмидта
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Ноябрьская (р-он КЗХ)
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Др.Народов (р-он Ж/Д вокзала)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2023 года удовлетворительной.


Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Генеральный директор
Секретарь
Зам. Каролиной С.П.

АКТ №3

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» марта 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1. Проезжая часть и земляное полотно	
1.1 Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3 Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4 Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе
1.5 Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2. Искусственные сооружения	
2.1 Мосты	Не выявлено
2.1.1 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Ул. Ноябрьская
2.2 Трубы	Не выявлено
2.2.1 Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2 Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3. Обустройство и обстановка дороги	
3.1 Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2 Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3 Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2023 года удовлетворительной.

Подписи:
Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Гайдаров А.М.
Бусарова Д.Т.
Караганов С.П.

АКТ №4

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» апреля 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Выявленные несоответствиями требуемому уровню содержания, замечания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Ул. Ноябрьская (р-н КЗХ).
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Центральная (р-н ЦИТС «Дружное»)
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2023 года удовлетворительной.

Подписи:
Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



АКТ №5

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » мая 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Ул. Повховское шоссе (виадук).
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Пр-т Шмидта
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Пер-к Волжский
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Ул. Повховское шоссе (виадук).
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №6

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» июня 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Пр-т Нефтяников.
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Ул. Ноябрьская (р-н КЗХ)
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» июля 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Ул.Олимпийская.
1.3 Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4 Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6 Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Прибалтийская («Цепной забор»).
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2 Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3 Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1 Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2 Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №8

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» августа 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Пр-т Нефтяников (р-н перекрёстка ПАТП)
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Лангепасская
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Пр-т Нефтяников р-н АЗС № 2
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Кольцевая развязка ул.Др.Народов- пр-т Шмидта
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

г.н. спец. ОРС *О.С. Битосин* *Ан*

АКТ №9

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» сентября 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Ул. Ноябрьская (р-н КЗХ).
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3 Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Ул. Сургутское шоссе (р-н ПОСТ-ГИБДД)
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Ул. Повховское шоссе.
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

[Подписи]
Синяев Д.Т.
Кадриева С.В.

АКТ №10

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» октября 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Восточная
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Олимпийская.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №11

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» ноября 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Лангепасская.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе, объездная 7МКР.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и въездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в ноябре месяце 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №12

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» декабря 2023г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1. Проезжая часть и земляное полотно	
1.1 Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Лангепасская.
1.3 Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4 Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Пр-т Нефтяников (р-н ПАТП).
1.5 Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2. Искусственные сооружения	
2.1 Мосты	
2.1.1 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2 Трубы	Не выявлено
2.2.1 Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2 Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3. Обустройство и обстановка дороги	
3.1 Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2 Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3 Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Сибирская, ул. Бакинская, пр-т Нефтяников.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре месяце 2023 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Несоблюдение ширины очистки, выезда
Сидорова Д.П.
Сидорова Д.П.
Сидорова Д.П.